
Umlegung Kanalisation Stationsweg

Datum	Stand: 12.09.2024	Ausgaben inkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
01.04.2023	Kredit vom 30.06.2023		Fr. 225'000.00
29.06.2023	Kantonale Bewilligung AfU	Fr. 300.00	
17.10.2023	Absteckung Kontrollschächte, Zbinden Geo AG	Fr. 595.05	
22.11.2023	Notariat - Dienstbarkeitsverträge	Fr. 96.95	
05.12.2023	Ingenieurhonorar, Küng Ingenieure AG, 1. Akonto	Fr. 2'092.05	
14.12.2023	Ingenieurhonorar, Küng Ingenieure AG, 2. Akonto	Fr. 1'540.10	
01.02.2024	Ingenieurhonorar, Küng Ingenieure AG, 3. Akonto	Fr. 1'266.95	
02.04.2024	Ingenieurhonorar, Küng Ingenieure AG, Schlussrechnung	Fr. 525.55	
31.12.2023	Baukosten, Walo Bertschinger, 1. Akonto	Fr. 143'097.20	
02.05.2024	Baukosten, Walo Bertschinger, 2. Akonto/ Schlussrechnung	Fr. 53'935.80	
25.02.2024	Sanierung Risse	Fr. 1'513.40	
15.03.2024	Geometer Flury AG, Rekonstruktion Grenzpunkt	Fr. 2'195.25	
		Fr. 207'158.30	Fr. 225'000.00
Kreditvergleich			-Fr. 17'841.70
	Kreditunterschreitung	-Fr. 17'841.70	8.61%
		Abweichung +/- 10% eingehalten	

Erläuterungen

Die Kreditabrechnung weicht weniger als +/- 10 % des im April 2023 erstellen Kostenvoranschlags ab. Die Minderkosten lassen sich auf die weniger benötigten Honorarkosten sowie Notariatskosten zurückführen.